

Kreditbeschluss GV / Urne <i>(G = Gemeinderat)</i> <i>(UA = Urnenabst.)</i>	Bruttokredit Fr. * Vor- bzw. Projektierungs- kosten in Gesamt- kredit enthalten	Kreditbezeichnung	Konto-Nr.	Kumulierte Gesamt- ausgaben Fr.	Abrechnung	Differenz
	251'916	Gemeindehausneubau, Planung	1090.581005.1	203'609.35	212'120.75	-39'795.25
19.02.2009 G	17'216	Kommunikationskonzept			12'145.40	-5'070.60
16.04.2009 G	55'000	Studienüberarbeitung und Projektbegleitung			61'327.45	6'327.45
12.08.2010 G	29'700	Nachtragskredit Projektbegleitung			35'398.35	5'698.35
14.12.2009	150'000	Projektwettbewerb (Planungskredit)			103'249.55	-46'750.45
	12'332'000	Neubau Gemeindehaus inkl. Unterniveaugarage	1090.503022.1	12'657'060.24	12'711'059.24	379'059.24
3.10.2011	* 667'000	<i>Projektierungskredit Gemeindehaus</i>				
3.10.2011	* 43'000	<i>Projektierungskredit Unterniveaugarage</i>				
25.11.2012 UA	11'340'000	Neubau Gemeindehaus und Tiefgarage			11'719'059.24	379'059.24
25.11.2012 UA	992'000	Übertragung Landwert ins Verwaltungsvermögen			992'000.00	0.00
25.11.2012 UA	701'621	<i>Eventualkredit für Erdsonde</i>				
	12'583'916	Total			12'923'179.99	339'263.99

inkl. MwSt. / Genauigkeit +/- 10 %